6 SUL FIUME AVISIO OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE 7 GIARDINO BORTOLOTTI 1.247.729,30 2016-2022 Ilavori conclusi. Nuovi lavori con finanziamento PNRR 2023  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 108.831,43 2020-2022 Ilavori conclusi e approvata contab finale delibera GC 309/2022  REALIZZAZIONE MUSEO DEL FIUME AVISIO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACQUSTO 9 PARTICELLE 200.000,00 in area di inseribilità RIQUALIFICAZIONE 10 PISCINA PRIMO LOTTO 2.020.238,59 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA PAGANELLA 458.486,38 in area di inseribilità		OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO	EVENTUALE DISPONIBILITA'	
LAVORI DI RIGUALIFICAZIONE I STRUTTURA VIA MAZZINI NUCVA SCUCICA I STRUTTURA VIA MAZZINI NUCVA SCUCICA I STRUTTURA VIA MAZZINI NUCVA SCUCICA I PERESSANO. I 5.669.877.97 2017-2023 POPUNITARIO STRADALI COLLEGAMENTO VIARIO VIA CALLE ROTATORIA G84.180.00 2019-2021 Lavori ultimati e rendicontral G84.180.00 2019-2021 Lavori ultimati e rendicontral G84.180.00 2019-2021 Lavori ultimati e rendicontral G84.180.00 2019-2021 Annessa a linuatamente propetto generale rendicontral G84.180.00 2019-2021 Annessa a linuatamente propetto generale rendicontral G84.180.00 ANAUTERIZZONE REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA G. DI VITTORIO I T. LOTTO MANUTERIZZONE ANAUTERIZZONE ANAUTERIZZ	- 1	(OPERE E INVESTIMENTI)	DELL'OPERA	FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE
LAVORI DI   RICUALIFICAZIONE   RICUALIFICAZIONE   RICUALIFICAZIONE   STRUTTURA VIA MAZINI   S44.278.91   2017-2022   clobarazione GC 389.2022   2017-2023   clobarazione GC 389.2022   clob					
FIDULALIFICAZIONE   654.278.91   2017-2022   all'associazione Pallamano   CS 6892021   NILOVA SCUCLA   ELEMENTARE DI   5.669.877.97   2017-2023   clavori ultimati, da collaudirar, oper d'arte da accipitate, approvazione prosperto spessa da approvare straACRIDINARIA OPERE   STRAACRIDINARIA OPERE   SISTRADALI   COLLEGAMENTO VIARIO   VIA GALLELI ROTATORIA   SP. 266   694.180.00   2019-2021   Lavori ultimati e rendicontati   400.000   2009-2021   Collegamento   400.0000   2009-2021   Collegamento   400.00000   2009-2021   Collegamento   400.00000   2009-2021   Collegamento   400.00000   2009-2021   Collegamento   400.00000   2009-2021   Collegamento   400.0000000   2009-2021   2009-2022   Collegamento   400.000000   2009-2022   Collegamento   400.000000000000000000000000000000000					
STEUTURA VIA MAZIZIN   654.278.91   2017-2022   daliberazione GC 389/2021   Levori ultimati (a colleutare, oper d'aré da acquistare, approvarione presente pesa da approvario d'aré da acquistare, approvarione presente pesa da approvarione prospetto spesa da approvario d'aré da acquistare, approvarione presente presente pasa da approvario d'aré da acquistare, approvarione prospetto spesa da approvario d'aré da acquistare, approvarione prospetto spesa da approvario prospetto spesa da approvario d'aré d'acquistare, approvarione prospetto presente pasa da approvario d'aré d'acquistare, approvarione prospetto della constituitation prospetto presente presente pasa da approvario d'are d'					
NUOVA SCUDIA		*	054 070 04	0047.000	
ELEMENTARE DI			654.278,91	2017-2022	
2   PRESSANO					
MANUTENZIONE			5 660 977 07	2017 2022	
STRADOLINARIO OPER			5.009.077,97	2017-2023	prospetto spesa da approvare
SISTEMAZION TORICS   SISTEMAZIONE STRADA					
COLLEGAMENTO VARIO   VIA GALLE (ROTATORIA   S.P. 288   694.189.00   2019-2021   Lavori ultimatile rendicontatile   S.P. 288   694.189.00   2019-2021   Lavori ultimatile rendicontatile   SISTEMAZIONE STRADA   P.F. 3416 CC LAVIS   154.000.00   2020-2021   dieliberazione GC 15/2022   Lavori ultimatile rendicontatile   Amessa infizzamento: progetto escutivo da approvare. Necessita variante untraristato, in area di inseribilità   rendicontatile   dieliberazione GC 314/2021   Amessa infizzamento: progetto escutivo da approvare. Necessita variante untraristato, in area di inseribilità   rendicontatile   dieliberazione GC 314/2021   Amessa infizzamento: progetto escutivo da approvare. Necessita variante untraristato, in area di inseribilità   rendicontatile   dieliberazione GC 314/2021   Amessa infizzamento: progetto escutivo da approvare. Necessita variante untraristato, in area di inseribilità   rendicontatile   dieliberazione GC 314/2021   dieneribilità   rendicontatile   dieneribilità   rendicontatile   dieneribilità   rendicontatile   dieneribilità   rendicontatile   dieneribilità   rendicontatile   dieneribilità   rendicontatile   rendicontatile   dieneribilità   rendicontatile   rendicontatile   rendicontatile   dieneribilità   rendicontatile					
SP 286					
SISTEMAZIONE STRADA P.F. 3416 COLAVIS  REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA G. DI VITORIO PI CITTO  MANUTENZIONE STRACORDINARIA IP 4 CONVENZIONE RI AMPLIANENTO SEDE 5 COMUNALE  259,000,00  REALIZZAZIONE SENTIERO STRACORDINARIA IP 4 CONVENZIONE SENTIERO STORICO NATURALISTICO 6 SUL FILME AVISIO 696,713,21  OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PA AZZO DE MAFERI 8 PA AZZO DE MAFERI 8 PEA LIZZAZIONE MISEO DEL FILME AVISIO DI SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACCUSTO DEL FILME AVISIO NICOVA SEDE ASILO NIDO IN LOCA FEET IN SISTEMAZIONE TORRETTA SISTEMAZIONE TORRETTO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACCUSTO DEL FILME AVISIO DEL FILME AVISIO NICOVA SEDE ASILO NIDO IN LOCA FEET IN SISTEMAZIONE TORRETTO SISTEMAZIONE TORRETTO SISTEMAZIONE TORRETTO SISTEMAZIONE TORRETTO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACCUSTO DEL FILME AVISIO DEL FILME AVISIO NICOVA SEDE ASILO NIDO IN LOCA FEET IN SISTEMAZIONE TORRETTO SISTEMAZIONE SISTEMAZIONE TORRETTO SISTEMAZIONE SISTEMAZION	,	VIA GALILEI ROTATORIA			Lavori ultimati e rendicontati
P.F., 3416 CC LAVIS 154.000,00 2020-2021 deliboraziono GC 314/2021 REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIDE IN VIA G. DI VITTORIO I* LOTTO UTTORIO I* LOTTO UTTORIO I* LOTTO UTTORIO I* LOTTO UTTORIO I* LOTTORIO I* LAVORI I* LASS.804.62 2016-2023 Lavori in esecuzione AMPLIANENTO SEDE SI COMINANA E 259.000,00 2020 - 2023 Proggetto preliminare depositato.  REALIZZAZIONE SENTIERO STORICO NATURALISTICO SI CONTROLO SI CONTROLO NATURALISTICO SI CONTROLO NATURALISTICO SI CONTROLO SI CONTROLO NATURALISTICO SI CONTROLO NATURALISTICO SI CONTROLO SI CONTROLO NATURALISTICO SI CONTROLO SI			694.180,00	2019-2021	
REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA G. DI VITORIO DI 1-0 TTO DI					
REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIDE IN VIA G. DI VITTORIO I* LOTTO VITTORIO I* LOTTO S97,000,00 in area di inseribilità inserico di progettazione affidato inserico di progettazi		P.F. 3416 CC LAVIS	154.000,00	2020-2021	
MARCIAPIEDE IN VIA G. DI VITTORIO 1**OTTO**O 1**OTTO**O 1**OTTO**OT**OT**OT**OT**OT**OT**OT**OT*					
WITTORIO 1 LOTTO  WANUTENZIONE STRAORDINARIA IP 4 CONVEXIZIONE AIR AMPLIAMENTO SEDE 5 COMUNALE 259,000,00 2020 - 2023  REALIZZAZIONE SENTIERO STORICO NATURALISTICO 6 SUL FILME AVISIO OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE 7 CIARDINO BORTOLOTTI 1,247,729,30  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 IPALAZZO LOME SISTEMAZIONE MUSEO DEL FILME AVISIO SISTEMAZIONE MUSEO DISTEMAZIONE MUSEO DEL FILME AVISIO SISTEMAZIONE MUSEO DISTEMAZIONE DISTEMAZIONE MUSEO DISTEMAZIONE DISTEMAZ					
MANUTENZIONE   STRAGADINARIA   P   4 CONVENZIONE AIR   1.455.804.62   2016-2023   Lavori in esecuzione   AMPLIAMENTO SEDE   5 COMUNALE   259.000.00   2020 - 2023   Progetto preliminare depositato.   Lavori primo lotto terminati; lavori of STORICO NATURALISTICO   5 COMUNATURALISTICO			F07.000.00	the service of the se	•
STRAORDINARIA IP 4 CONVENTIONE AIR 4 AMPLIAMENTO SEDE 5 COMUNALE 5 COMUNALE 5 COMUNALE 5 COMUNALE 5 COMUNALE 6 STORICO NATURALISTICO 5 STORICO NATURALISTICO 5 SILU FILIME AVISIO 6 SILU FILIME AVISIO 6 SILU FILIME AVISIO 7 GIARDINO BORTOLOTTI 1 .247.729.30  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 7 GIARDINO BORTOLOTTI 1 .247.729.30  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 1 108.831.43 5 CO20-2022  SISTEMAZIONE VISIO 0 DEL FILIME AVISIO 0 DEL FILIME 0 PARTICELLE 0 DOSON PARIOLEL 0 DI SISTEMAZIONE YENDO 0 DEL FILIME 0 PROGRADA PRINCI LOTTO 0 SI 12 PONTE SI G. BOSCO 0 ELOTATORIA VIA 1 PROGRADA PRESSANO 1 NANUTENZIONE 0 STRAORDINARIA 0 NANUTENZIONE 0 STRAORDINARIA 0 PROGRADA PRESSANO 1 NANUTENZIONE 0 STRAORDINARIA 0 NANUTENZIONE 0 STRAORDINARIA 0 NANUTENZIONE 0 STRAORDINARIA 0 NANUTENZIONE 0 STRAORDINARIA 0 NANUTENZIONE 0 STR			597.000,00	ın area dı ınseribilità	Inseridilita
ADDIVIDUAL PROPERTIES   APPLIANMENTO SEDE   259.000,00   2020 - 2023   Proggetto preliminare depositato,   APPLIANMENTO SEDE   259.000,00   2020 - 2023   Proggetto preliminare depositato,   REALIZZAZIONE SENTIERO   STORICO NATURALISTICO   6305.713.21   2018-2022   ultimare   Lavori primo lotto terminatic, lavori   5000   2000 - 2000   2000 - 2000   2000					
AMPLIAMENTO SEDE  SCOMUNALE  REALIZZAZIONE SENTIERO STORICO NATURALISTICO  SUL FILME AVISIO  OPERE DI RECUPERO E VALORIZAZIONE  T GIARDINO BORTOLOTTI  SISTEMAZIONE TORRETTA  B PALAZZO DE MAFFEI  BEALIZZAZIONE VISEO DEL FILME AVISIO SISTEMAZIONE VISEO DISTEMAZIONE DISTEMAZION			1 455 204 62	2016-2023	l avori in esecuziono
5 COMUNALE 259.000,00 2020 - 2023 Proggetto preliminare depositato.  REALIZZAZIONE SENTIERO STORICO MATURALISTICO 6 SUL FIUME AVISIO 636.713.21 2018-2022 ultimare secondo lotto passerella a sbalzo o ultimare valua de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata			1.400.004,02	۷۱۱۵-۷۷۷	Lavon in esecuzione
REALIZZAZIONE SENTIERO STORICO NATURALISTICO SUL FILIME AVISIO OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE 7 GIARDINA BAISO SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 108.831.43 2020-2022 Ilavori conclusi. Nuovi lavori con Inanzamento PNRR 2023  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 108.831.43 2020-2022 Ilavori conclusi. Auvovi lavori con Inanzamento PNRR 2023  Lavori appaltati, liquidato primo sal In In In In Inc. FELTI SISTEMAZIONE VRRDE DOSS PAIGN DIDIO 11 IN IN LOC. FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SISTEMAZIONE SISTEMAZIONE SISTEMAZIONE TRATTO TR			259 000 00	2020 - 2023	Proggetto preliminare depositato
STORICO NATURALISTICO 6 SUL FLUME AVISIO 6 SUL FLUME AVISIO 6 SUL FLUME AVISIO 0 PERE DI RECUPERO E VALORIZZIONE 7 GIARDINO BORTOLOTTI 1.247.729,30 2016-2022 Ilavori conclusi. Nuovi lavori con finanziamento PNRR 2023  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 108.831,43 2020-2022 Lavori conclusi e approvata contab finale delibera GC 309/2022  DEL FLUME AVISIO SISTEMAZIONE VRIDE DOSS PAGON E ACQUSTO 9 PARTICELLE 10 PISCINA PRIMO LOTTO 11 NLOC. FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE TRATTO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE SISTEMAZIO				2020 2020	- 1999 to prominiaro dopositato.
STORICO NATURALISTICO 6 SUL FIUME AVISIO 6 SUL FIUME AVISIO 6 SUL FIUME AVISIO 0 PERE DI RECUPERO E VALORIZZIONE 7 GIARDINO BORTOLOTTI 1.247.729,30 2016-2022 Ilavori conclusi. Nuovi lavori con finanziamento PNRR 2023  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 108.831,43 2020-2022 Lavori conclusi e approvata contab finale delibera GC 309/2022  SISTEMAZIONE VRIDE DOSS PAGNE A COUSTO 9 PARTICELLE 10 PRECINA PRIMO LOTTO 10 PICSINA PRIMO LOTTO 11 IN LOC. FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SISTEMAZIONE TRADENINATIA 12 PAGANELLA 458.486,38 in area di inseribilità Incarico per progetto defini AMAUTENZIONE STRAORDINATIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE STRAORDINATIA 14 ACCESSO VIA ROSMINI 35 PARCHEGGIO PRESSANO CICLOPEDONALE STRAUTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affidat Incarico di progetta preliminare affidat Incarico progetto preliminar		REALIZZAZIONE SENTIERO			Lavori primo lotto terminati; lavori
6 SUL FILME AVISIO OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE 7 GIARDINO BORTOLOTTI 1.247.729.30 2016-2022 Ilavori conclusi. Nuovi lavori con finanziamento PNRR 2023  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 108.831,43 2020-2022 Lavori conclusi e approvata contab finale delibera GC 309:2022  REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACQUSTO 9 PARTICELLE 200.000,000 in area di inseribilità NUOVA SEDE ASILO NIDO 1 IN LOC. FELT 1 SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S G. BOSCO E ROTATORIA VIA 12 PAGANELLA 458.486,38 in area di inseribilità MANUTENZIONE STRAARDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIGUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI 350.000,000 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato Incarico progetto preliminare approvato e afficiato incarico per progetto defini REALIZZAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI 350.000,000 REALIZZAZIONE 15 SICILITE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E BIKE 40.000,000 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato Incarico progetto preliminare affida REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA 149.984,75 2022 RIFACIMENTO					secondo lotto passerella a sbalzo o
VALORIZZAZIONE 7 GIARDINO BORTOLOTTI 1.247.729,30 2016-2022 Isremaziamento PNRR 2023  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 108.831,43 2020-2022 Lavori conclusi e approvata contab finale delibera GC 309/2022  REALIZZAZIONE MUSEO DEL FILIME AVISIO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACQUSTO 9 PARTICELLE RIQUALIFICAZIONE 10 PISCINA PRIMO LOTTO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 12 PAGANELLA 458.486,38 in area di inseribilità MANUTENZIONE TRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI 35 PAGNEGGIO PRESSANO 250.000,00 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BIGICLETTE E BICICLETTE E BICICLETTE E BICICLETTE BICICLETTE E BICICLETTE BICLETTE BICICLETTE BICICLETTE BICICLETTE BICICLETTE BICICLETTE BIC	6	SUL FIUME AVISIO	636.713,21	2018-2022	ultimare
T GIARDINO BORTOLOTTI  1.247.729,30  2016-2022 finanziamento PNRR 2023  SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 108.831,43  2020-2022 Lavori conclusi e approvata contab finale delibera GC 309x2022  BREALIZZAZIONE MUSEO DEL FILIME AVISIO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACQUSTO 9 PARTICELLE 200.000,00 in area di inseribilità  REPALIZZAZIONE MIDIO 10 2.020.238.59  2020-2023 Lavori appallati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 258.486.38 in area di inseribilità articab proporto defini 31 PARCHEGGIO PRESSANO 250.000,00 in area di inseribilità Incarico per progetto defini 42 PAGANELLA 458.486.38 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato REALIZZAZIONE 350.000,00 in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Lavori conclusi con contabilità finali approvare Intrace di Incarico di progettazione affidato incarico progetto preliminare affida Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Lavori conclusi con contabilità finali approvare Intrace di Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità 40.000 in area di inseribilità 40.000 in area di inseribilità 40.000 in area di inseribilità					
SISTEMAZIONE TORRETTA 8 PALAZZO DE MAFFEI 108.831,43 2020-2022 Inade delibera GC 309/2022 Inade delibera GC 309/2022  REALIZZAZIONE MUSEO DEL FILME AVISIO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACQUISTO 9 PARTICELLE 200.000,00 In area di inseribilità REQUALIFICAZIONE NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati, dei ní fase di esecu SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 12 PAGANELLA 458.486,38 In area di inseribilità RANUTENZIONE STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIGUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI 350.000,00 In area di inseribilità Incarico di progetto preliminare affidat REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E BICICLETTE E BICICLETTE E BICHETTE					
8 PALAZZO DE MAFFEI REALIZZAZIONE MUSEO DEL FILME AVISIO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACQUSTO 9 PARTICELLE 200.000,00 in area di inseribilità RIQUALFICAZIONE 10 PISCINA PRIMO LOTTO 11 IN LOC. FELTI SISTEMAZIONE VIA SISTEMAZIONE TRATTO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO 13 PARCHEGGIO PRESSANO 14 ACCESSO VIA ROSMINI REALIZZAZIONE STRAUTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E BICICLETTE E BICICLETTE E BICICLETTE E BICICLETTE E BIKE  40 000,00 in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI PROTE	7	GIARDINO BORTOLOTTI	1.247.729,30	2016-2022	finanziamento PNRR 2023
8 PALAZZO DE MAFFEI REALIZZAZIONE MUSEO DEL FIUME AVISIO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACQUSTO 9 PARTICELLE 200.000,00 in area di inseribilità RIQUALIFICAZIONE 10 PISCINA PRIMO LOTTO 10 PISCINA PRIMO LOTTO 11 NLOC. FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 12 PAGANELLA 458.486,38 in area di inseribilità MANUTENZIONE STRADRDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO 14 ACCESSO VIA ROSMINI RIGUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 16 VIA PAGANELLA  REALIZZAZIONE PROTETTO VIA ZANDONAI PROTETTO VIA ZANDONAI INTERVENTI DI MITIGAZIONE ANBIENTALE SUL SULOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00  In area di inseribilità Lavori appaltati, liquidato primo sal Lavori a		T			T
REALIZZAZIONE MUSEO DEL FIUME AVISIO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PARTICELLE 10 PISCINA PRIMO LOTTO 11 NLOC. FELTI SISTEMAZIONE SED ASILO NIDO 11 NLOC. FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 12 PAGANELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO 14 ACCESSO VIA ROSMINI REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E. BIKE  40.000,00  in area di inseribilità  lincarico di progettazione affidato In area di inseribilità Incarico progetto preliminare approvato affidato incarico per progetto defini In area di inseribilità Incarico di progettazione affidato Incarico progetto preliminare approvato affidato incarico per progetto defini In area di inseribilità Incarico di progettazione affidato Incarico progetto preliminare affida  REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E. BIKE  40.000,00  in area di inseribilità Incarico orionetti in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida  REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E. BIKE  40.000,00  in area di inseribilità Incarico orionetti in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE SUL SULSOLO PUBBLICO IN AREA ITURBANA  100.000,00  in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato Incarico progetto preliminare affida  Lavori conclusi con contabilità final approvare  Interventi Di MITIGAZIONE AMBIENTALE SUL SULSOLO PUBBLICO IN AREA ITURBANA  100.000,00  in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato incarico progetto preliminare affida Incarico di progettazione Affidato incarico progetto preliminare affida Incari		SISTEMAZIONE TORRETTA			Lavori conclusi e approvata contab
DEL FIUME AVISIO SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACQUISTO 9 PARTICELLE 200.000,00 10 PISCINA PRIMO LOTTO 20.202.38,59 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati ed in fase di esecu SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 458.486,38 in area di inseribilità PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO 250.000,00 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 16 BICICLETTE E 17 BICICLETTE E 18 BICICLETTE E 19 BICICLETTE E 19 BICICLETTE O VIA ZANDONAI 10 VIA PAGANELLA 149.984,75 2022 Lavori appaltati, liquidato primo sal Lavori conclusi con contabilità in area di inseribilità Lavori conclusi con contabilità final approvare REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA 149.984,75 2022 RIFACIMENTO RIFACI			108.831,43	2020-2022	
SISTEMAZIONE VERDE DOSS PAION E ACQUSTO 9 PARTICELLE 200.000,00 10 PISCINA PRIMO LOTTO 2.020.238,59 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati ed in fase di esecu SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 12 PAGANELLA 458.486,38 in area di inseribilità MANUTENZIONE STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PEROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA 1149.984,75 2022 Lavori appaltati, liquidato primo sal Lavori appaltati, liquidato p					
DOSS PAION E ACQUSTO 9 PARTICELLE RIQUALIFICAZIONE 10 PISCINA PRIMO LOTTO 2.02.238,59 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal Lavori appaltati, liquidato primo sal nuova separation sal Lavori appaltati, liquidato primo sal Lavori appaltati, liquidato primo sal nuova separation sal lavori appaltati, liquidato primo sal Lavori appaltati, liquidato primo sal nuova separation sal lavori appaltati, liquidato primo s					
9 PARTICELLE 200.000,00 in area di inseribilità RIQUALIFICAZIONE 10 PISCINA PRIMO LOTTO 2.020.238,59 2020-2023 Lavori appaltati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 1 IN LOC. FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA PAGANELLA 458.486,38 In area di inseribilità MANUTENZIONE STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E 15 BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità  REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA INTERVENTI DI MITIGAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE COMPENSAZIONE RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  Lavori appaltati, liquidato primo sal Lavori appalt					
RIGUALIFICAZIONE PISCINA PRIMO LOTTO PROGRATION LA LAVORI appallati, liquidato primo sal PISCINA PRIMO LOTTO PISCINA PRIMO LAVORI ALVORI ALVOR			000 000 00	1	
10 PISCINA PRIMO LOTTO 10 NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 NLOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appallati, liquidato primo sal NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 NLOC. FELTI 592.886,76 2020-2023 Lavori appallati ed in fase di esecu SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 458.486,38 in area di inseribilità  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E 15 BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA INTERVENTI DI			200.000,00	in area di inseribilita	
NUOVA SEDE ASILO NIDO 11 IN LOC, FELTI SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 258.486,38  In area di inseribilità  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI 350.000,00  REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E.BIKE 40.000,00  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA 149.984,75 2022  RIFACIMENTO RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO			2 020 238 59	2020-2023	I avori appaltati, liquidato primo sal
SISTEMAZIONE TRATTO SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA  12 PAGANELLA  458.486,38  in area di inseribilità  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIOUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI  REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 15 BICICLETTE E 16 VIA PAGANELLA  REALIZZAZIONE PROTETTO VIA ZANDONAI IVI PAGANELLA  149.984,75  2022  Lavori conclusi con contabilità final mitricazione AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA  100.000,00  In area di inseribilità  Lavori conclusi con contabilità final approvare  RIFACIMENTO  RIFACIMENTO					
SS 12 PONTE S.G. BOSCO E ROTATORIA VIA 254.486,38 in area di inseribilità affidato incarico per progetto defini 458.486,38 in area di inseribilità affidato incarico per progetto defini 458.486,38 in area di inseribilità affidato incarico per progetto defini 458.486,38 in area di inseribilità affidato incarico per progetto defini 458.486,38 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato RIQUALIFICAZIONE 350.000,00 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato RIQUALIFICAZIONE 350.000,00 in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E.BIKE 40.000,00 in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PERCORSO CICLOPEDONALE PERCORSO CICLOPEDONALE POTETTO VIA ZANDONAI 149.984,75 2022 approvare INTERVENTI DI MITIGAZIONE COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità RIPACIMENTO			592.886,76	2020-2023	Lavori appaltati ed in fase di esecu
E ROTATORIA VIA PAGANELLA 458.486,38  in area di inseribilità  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI  REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E 15 BICICLETTE E.BIKE  40.000,00  in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato Incarico progetto preliminare affida  REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E.BIKE  40.000,00  in area di inseribilità  Lavori conclusi con contabilità final approvare  Lavori conclusi con contabilità final approvare  INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA  100.000,00  in area di inseribilità  In area di inseribilità  RIFACIMENTO					
PAGANELLA  458.486,38  in area di inseribilità  Affidato incarico per progetto defini  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE  14 ACCESSO VIA ROSMINI  REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E  15 BICICLETTE E BIKE  40.000,00  in area di inseribilità  Incarico di progettazione affidato  Incarico progetto preliminare affida  Incarico di progettazione affidato  Incarico di pro					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  13 PARCHEGGIO PRESSANO RICUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E 15 BICICLETTE E.BIKE  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI INTERVENTI DI MITTIGAZIONE COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA  100.000,00  in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato Incarico di p					•
STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI 350.000,00 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E 15 BICICLETTE E.BIKE 40.000,00 in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO	12	PAGANELLA	458.486,38	ın area di inseribilità	lattidato incarico per progetto definit
STRAORDINARIA 13 PARCHEGGIO PRESSANO RIQUALIFICAZIONE 14 ACCESSO VIA ROSMINI 350.000,00 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E 15 BICICLETTE E.BIKE 40.000,00 in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO		MANITENIZIONE			
13 PARCHEGGIO PRESSANO 250.000,00 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato RIQUALIFICAZIONE 350.000,00 in area di inseribilità Incarico di progettazione affidato RIQUALIFICAZIONE 350.000,00 in area di inseribilità Incarico progetto preliminare affida REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E BIKE 40.000,00 in area di inseribilità REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PERCORSO CICLOPEDONALE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 149.984,75 2022 INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 100.000,00 in area di inseribilità RIPACIMENTO					
RIQUALIFICAZIONE ACCESSO VIA ROSMINI  REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E  IS BICICLETTE E.BIKE  40.000,00  in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  RIFACIMENTO			250 000 00	in area di inseribilità	Incarico di progettazione affidato
14 ACCESSO VIA ROSMINI  REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E.BIKE  40.000,00 in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA  100.000,00 in area di inseribilità  In area di inseribilità In area di inseribilità In area di inseribilità  REALIZZAZIONE Lavori conclusi con contabilità final approvare  In approvare  In area di inseribilità  In area di inseribilità  RIFACIMENTO				a. oa a. moonbiita	aa. progettazione amatto
REALIZZAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E  15 BICICLETTE E.BIKE  40.000,00 in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  RIFACIMENTO			350.000,00	in area di inseribilità	Incarico progetto preliminare affida
STRUTTURE PUBBLICHE PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E  15 BICICLETTE E.BIKE  40.000,00 in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI  16 VIA PAGANELLA  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO			•		
PER LA SOSTA, LA CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E  15 BICICLETTE E.BIKE  40.000,00  in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI  16 VIA PAGANELLA  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  RIFACIMENTO					
CUSTODIA E LA RICARICA DI BICICLETTE E  15 BICICLETTE E.BIKE  40.000,00 in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI  16 VIA PAGANELLA  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  RIFACIMENTO					
DI BICICLETTE E BICICLETTE E.BIKE  40.000,00  in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  100.000,00  in area di inseribilità  RIFACIMENTO					
15 BICICLETTE E.BIKE 40.000,00 in area di inseribilità  REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA 149.984,75 2022 approvare  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO					
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI 16 VIA PAGANELLA INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA  RIFACIMENTO			<u>4</u> 0 000 00	in area di incoribilità	
PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI  16 VIA PAGANELLA  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  RIFACIMENTO  Lavori conclusi con contabilità final approvare  Lavori conclusi con contabilità final approvare  in area di inseribilità  RIFACIMENTO	13	S.O.OLLI IL L.DII\L	¬∪.∪∪,∪∪	in area ar insembilita	<u> </u>
CICLOPEDONALE PROTETTO VIA ZANDONAI  16 VIA PAGANELLA  149.984,75  2022  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  100.000,00  RIFACIMENTO		REALIZZAZIONE			
PROTETTO VIA ZANDONAI  16 VIA PAGANELLA  149.984,75  2022  INTERVENTI DI  MITIGAZIONE E  COMPENSAZIONE  AMBIENTALE SUL SUOLO  PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  100.000,00  RIFACIMENTO		PERCORSO			
16 VIA PAGANELLA  INTERVENTI DI  MITIGAZIONE E  COMPENSAZIONE  AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA  17 URBANA  100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO					
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO					
MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO			149.984,75	2022	approvare
COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO					
AMBIENTALE SUL SUOLO PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO					
PUBBLICO IN AREA 17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO					
17 URBANA 100.000,00 in area di inseribilità  RIFACIMENTO					
RIFACIMENTO			100.000,00	in area di inseribilità	
			) = =	2.2.2	
		DIEACIMENTO			
The same of the sa			000 000 00	in annual of the control of the	

	RIFACIMENTO			1
	FOGNATURA VIA			
19	PAGANELLA	206.820,00	2022	lavori appaltati ed in fase di conclusione
	REALIZZAZIONE	·		
	CAMPETTO GIOCO LIBERO			
20	VIA MAZZINI	150.000,00	in area di inseribilità	
	LAVORI DI			
	COIBENTAZIONE E			
	COPERTURA SCUOLA			
	DELL'INFANZIA VIA DEI			
21	COLLI	360.000,00	in area di inseribilità	
	REALIZZAZIONE MURO DI			
	SOSTEGNO PIAZZA			
	LORETO CON INTERRAMENTO ISOLA			lavad assayiti gandisantati san
00	ECOLOGICA	100 000 70	2021	lavori eseguiti rendicontati con deliberazione GC 304/2021
	ECOLOGICA	109.228,79	2021	deliberazione GC 304/2021
	PERCORSO			
	CICLOPEDONALE			
	PROTETTO			
	COLLEGAMENTO CENTRO			
23	URBANO STAZIONE RFI	120.000,00	in area di inseribilità	
23	MANUTENZIONE TIT	120.000,00	in area ar insembilita	
	STRAORDINARIA EDIFICIO			
24	EX POINT	200.000,00	in area di inseribilità	progettazione preliminare UTC
	AMPLIAMENTO GIARDINO	200.000,00	in area of meensina	progettazione prominiare e i e
25	DEI FURLI	200.000,00	in area di inseribilità	
	SISTEMAZIONE STRADA			
26	DELLA CIARESARA	200.000,00	in area di inseribilità	progetto esecutivo in fase di consegna
	VIABILITA' SS 12 A NAVE			1- 9
	SAN FELICE			Progetto preliminare approvato in linea
	TRANQUILLIZZAZIONE DEL			tecnica con delibera GC 180/2020 non
27	TRAFFICO	661.000,00	in area di inseribilità	condiviso dalla PAT
	REALIZZAZIONE NUOVA			Progettazione definitiva sospensa in
	MENSA AD USO			attesa di verifica vulnerabilità sismica
28	SCOLASTICO	1.600.000,00	in area di inseribilità	edificio esistente
	SISTEMAZIONE EX			
29	SCUOLA CLEMENTI	250.000,00	in area di inseribilità	
_	TODODDIAMENTO ACCUE			
	SDOPPIAMENTO ACQUE			
	BIANCHE E NERE E RIQUALIFICAZIONE VIA			progetto preliminare approvato in fase di affidamento incarico per progetto
20	FILIZI	300.000,00	in area di inseribilità	definitivo stralcio
30		300.000,00	iii area di iriseribilita	definitivo straicio
	INSTALLAZIONE PANNELLI			
	FOTOVOLTAICI			
31	BIBLIOTECA	50.000,00	in area di inseribilità	
<u> </u>	AREA GIOCHI IN LOC.	20.000,00	in area ar incernanta	
32	SORNI	50.000,00	in area di inseribilità	
	SISTEMAZIONE TERRAZZA			
33	BIBLIOTECA	80.000,00	in area di inseribilità	
	RINNOVO ARREDI	•		
34	PIAZZETTA DEGLI ALPINI	30.000,00	in area di inseribilità	
	BIGLIETTERIA E CENTRO			
	VISITATORI CIUCIOI			
35	PRESSO EX PANIFICIO	350.000,00	in area di inseribilità	progetto preliminare depositato
	RECUPERO GIARDINO			
	BORTOLOTTI FINALIZZATI			Incarichi professionali in parte già
36	OBBIETTI PNRR	1.064.068,00	2020 - 2023	affidati ed in parte in fase di affidamento
	RIQUALIFICAZIONE			
	PALESTRA SCUOLA	E40 400 CC	0000 0000	incarico progetto da affidare per
37	STAINER	510.108,00	2023 - 2025	finanziamento PNRR
	PALAZZO DE MAFFEI			
	CONSOLIDAMENTO			
	AMBIENTE VOLTATO			
00	CENTRALE E RECUPERO	106 560 22	2022 - 2023	Lavori appolitati ad in face di coccurione
38	AMBIENTI SECONDO LOTTO PISCINA	196.560,32	2022 - 2023	Lavori appaltati ed in fase di esecuzione
20	COMUNALE	657.000,00	in area di inseribilità	
<sub>1</sub> 39	LAVORI SISTEMAZIONE	007.000,00	ווו מודמ עו וווטפווטווונמ	
				•
40	CASERMA CARABINIERI	40.000,00	in area di inseribilità	

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie -

		SCHEDA 2 - Quad Arco tempo	Disponibilità		
	Risorse disponibili	2023	2024	2025	finanziaria totale (per gli interi investimenti
E	NTRATE VINCOLATE				
	Vincoli derivanti da				
1	legge o da principi				
·	contabili (FPV di parte				
	capitale)	1.724.869,23	0,00	0,00	1.724.869,23
2	Vincoli derivanti da	0.00	0.00		0.00
	mutui Vincoli derivanti da	0,00	0,00	0,00	0,00
	trasferimenti (contributi				
	PAT su realizzazione				
	opere, contributo BIM				
_	convenzione				
3	Avisio,contributo				
	Progetto Leader,				
	contributi comuni				
	polizia locale, PNRR)	1 594 720 02	230.000,00	229.500,00	2 044 220 02
	polizia locale, PINKK)	1.584.720,93	230.000,00	229.500,00	2.044.220,93
	Vincoli formalmente				
4	attribuiti dall'ente (art				
	bonus, contributi sul				
	fondo strategico)	1.669.629,03	0,00	0,00	1.669.629,03
E	NTRATE DESTINATE	110031023703	3,00	3,00	110031023/03
	Entrate destinate agli				
	investimenti (budget, ex				
	FIM, proventi rilascio				
5	concessioni edilizie,				
ر	canoni aggiuntivi,				
	contributi BIM,				
	indennità di esproprio,				
	alienazioni)	2.172.495,83	228.000,00	228.000,00	2.628.495,83
	anenazioni)	2.172.433,03	ZZ0.UUU,UU	220.000,00	2.020.493,03
	ENTRATE LIBERE				
_	Stanziamento di bilancio				
6	(avanzo libero - entrate				
	correnti)				
					0,00
	TOTALI	7.151.715,02	458.000,00	457.500,00	8.067.215,02

ura mma	pologia	ategoria categoria	PROGRAMN	IA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - OPERE CON FINANZIA	MENTI					
Misu	Codice ti	Codice ca Priorità per	Сар.	OGGETTO	Conformità urbanistica	CUP	NOTE	2023	2024	2025
1 2	9 1	15 1	5011	OPERE DI AMPLIAMENTO SEDE MUNICIPALE	Si	J37E19000080004	oggetto CUP Riqualificazione ed ampliamento sede comunale ex casa Endrizzi p.ed. 95 cc lavis per 700.000,00	233.537,93 €	- €	- €
1 5 9	99 1	11 1	5152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MAFFEI	si	J35F21004110007	oggetto CUP palazzo de Maffei ped 136 cc lavis. Consolidamento dell'ambiente voltato centrale T06, recupero ambienti T06 e T09 a piano terra per 197.000,00	265.404,64 €		
6 1	1 1	11 1	5155	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA VIALE MAZZINI	- si	J31E16000460004	oggetto CUP intervento di sistemazione e adeguamento struttura polifunzionale viale	420.000,00 €	- €	- €
			5192	PROGETTAZIONI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIALE MAZZINI	J.	001210000100001	Mazzini ristrutturazione edificio PER 500.000,00	25.000,00 €	- €	- €
			5279	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DEI COLLI	si	J36J20000920005	oggetto CUP lavori di coibentazione e copertura scuola dell'infanzia via dei Colli per Euro 500.000,00	200.741,63 €	- €	- €
4 2	1 1	17 1	5305	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PRESSANO	si	J37B17000230007	oggetto CUP nuova scuola elementare a Pressano p.ed. 741 cc Lavis per 5.464.878,00	24.315,88 €		
			5347	SPESE TECNICHE E DI PROGETTAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA	si, da concordare avvicinamento ai confini con oratorio	J31B22000850001	oggetto CUP realizzazione mensa scolastica nell'edificio ex casa anziani di via Degasperi per Euro 1.035.387,00	72.297,55 €		
			5369	INCARICHI TECNICI SONDAGGIO SITUAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA			aggetta CLID rigualificazione palestra	20.000,00€		
4 2	7 1	17 2	5370	PNRR INVESTIMENTO 1.3 M4C1 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA - LAVORI	si	J35F22000680001	oggetto CUP riqualificazione palestra scuole medie di Lavis per Euro 494.500,00		230.000,00€	229.500,00 €
			5371	PNRR INVESTIMENTO 1.3 M4C1 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA - PROGETTAZIONI				50.608,00 €		
			5441	SPESE TECNICHE RIQUALIFICAZIONE PISCINA COMUNALE	si, da concordare situazione muri	J37D1700050004	oggetto CUP riqualificazione piscina	36.194,81 €		
			5445	REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA CUMUNALE	comuni con oratorio	007.217.00000001	comunale per Euro 1.100.000,00	1.598.118,70 €		
			5581	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI	si	J37H22002000004	oggetto CUP rifacimento asfalti strade comunali vie varie per Euro 589.000,00	667.867,25 €		
			5822	PROGETTAZIONI L. 160/2019 SISTEMAZIONE SS 12 CUP J35F22000800005	si	J35F22000800005	oggetto CUPsistemazione strada statale SS12 in prossimità del ponte San Giovanni Bosco a Lavis per Euro 20.000	22.686,14 €		
9 99	•	2 1	6144	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO DOS PAION	si	J32H22000670004	oggetto CUP opere di valorizzazione percorsi dell'Avisio e colline avisiane per	224.681,98 €		
3 33 1	۱	3 1	6147	INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE PERCORSI COLLINE AVISIANE	si	3321122000070004	Euro 270.000,00	16.500,00 €		
			6165	SISTEMAZIONE ACCESSO AREA ZAMBEL	si	J31B23000070004		31.848,36 €		
			6170	PNRR INVESTIMENTO 2.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI INVESTIMENTO - ACQUISTI				35.000,00 €		
			6171	PNRR INVESTIMENTO 2.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI INVESTIMENTO - INCARICHI PROFESSIONALI	si, interventi da		oggetto CUP interventi parzialmente già realizzati con cup Master dopo 01.02.2020 vicolo dei Ciucioi,	67.006,22€		
5 1 3	3 1	12 1	6172	PNRR INVESTIMENTO 2.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI INVESTIMENTO - LAVORAZIONI	autorizzare da Servizio Beni Culturali - PAT	J37B22000060006	parte vegetale, strutture e impianti di informatizzazione della gestione per Euro 1.064.068,00	717.400,00 €		
			6173	PNRR INVESTIMENTO 2.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI INVESTIMENTO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				10.000,00 €		
		17 .	6241	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN LOC. FELTI - PALAZZINA H – PROGETTAZIONE	Si	199110000050007	ogetto CUP Nuova sede asilo nido in area	19.535,72 €		
4 1	6245	6245	6245 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN LOC. FELTI – PALAZZINA H		J33H20000590007	Felti palazzina H per Euro 348.000,00	437.369,92 €			
12 9	+	-	6380	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI A LAVIS)	si	J35I23000590004		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000.00 €

				SCHEDA	3 - parte seco	onda: opere o Conformità	on area di ii Anno	nseribilità ma se I	nza finanziamenti	di validità del programma	
	orogramma ancio)		r tipologia e goria	Pr.	descrittivo	urbanistica		Spesa totale	2023	2024	2025
7	1	1		1	dei lavori  Realizzazion e Museo del fiume Avisio, sistemazion e verde Dos Paion ed acquisto particelle	Conforme	<b>per</b> 2025	200.000,00	Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità 200.000,00
10	5	3	1	3	Sistemazion e tratto SS 12 ponte S. G. Bosco e rotatoria via Paganella	Conforme	2025	458.486,38			458.486,38
10	5	7	1	1	Manutenzio ne straordinari a parcheggio Pressano	Conforme	2024	250.000,00		250.000,00	
10	5	99	1	2	Riqualificazi one accesso via Rosmini	Conforme	2024	350.000,00		350.000,00	
9	2	3	16	2	Interventi di mitigazione e compensazi one ambientale sul suolo pubblico in area urbana	Conforme	2024	100.000,00		100.000,00	
1	5	1	11	1	Realizzazion e campetto gioco libero viale Mazzini	Conforme	2024	150.000,00		150.000,00	
4	1	7	17	1	Lavori di coibentazio ne e copertura scuola dell'infanzia via dei Colli	Conforme	2024	360.000,00		360.000,00	
9	4	7	16	1	Rifacimento fognature via degli Orti	Conforme	2025	200.000,00			200.000,00
10	5	1	1	3	Percorso cicolpedona le protetto collegament o centro urbano - stazione RFI		2025	120.000,00		60.000,00	60.000,00
1	2	7	21	3	Manutenzio ne straordinari a edificio ex Point	Conforme	2024	200.000,00		200.000,00	
9	2	9	99	3	Ampliament o giardino dei Furli	Conforme	2024	200.000,00		200.000,00	
10	5	7	1	4	Sistemazion e strada della "Ciaresara"	Conforme	2025	200.000,00			200.000,00
10	5	7	1	5	Viabilità ss 12 Nave San Felice - tranquillizza zione del traffico	Conforme	2025	661.000,00			661.000,00

				1	1	1		T		1	ı
10	5	1	1		Realizzazion e strutture pubbliche per la sosta, la custodia e la ricarica di biciclette ed e-bike	Conforme	2023	40.000,00	40.000,00		
4	2	1	17	3	Realizzazion e nuova mensa ad uso scolastico perscuola primaria Don Grazioli	Conforme	2024	1.600.000,00		1.600.000,00	
4	2	7	17	2	Sistemazion e ex scuole Clementi	Conforme	2024	250.000,00		250.000,00	
9	4	1	16		Sdoppiame nto acque bianche e nere e riqualificazi one via Filzi	Conforme	2025	300.000,00			300.000,00
5	2	99	4		Pannelli fotovoltaici biblioteca	Conforme	2023	50.000,00	50.000,00		
9	2	99	99		Area giochi località Sorni	Conforme	2024	50.000,00		50.000,00	
5	2	99	12		Sistemazion e terrazza biblioteca comunale	Conforme	2023	80.000,00	80.000,00		
9	2	99	99		Rinnovo arredo piazzetta degli Alpini	Conforme	2024	30.000,00		30.000,00	
10	5	1	1	1	Realizzazion e nuovo marciapied e via G. di Vittorio e collegament o via Negrelli - primo lotto	Conforme	2023	597.000,00	597.000,00		
5	1	1	21		Realizzazion e biglietteria e centro visitatori Ciucioi presso ex panificio	Conforme	2025	350.000,00		50.000,00	300.000,00
6	1	1	11		Piscina comunale secondo lotto	Conforme	2024	657.000,00		657.000,00	
1	5	99	11		Lavori di sistemazion e edificio adibito a caserma dei carabinieri	Conforme	2023	40.000,00	40.000,00		
6	1	7	11		Contributi lavori di sistemazion e campo sportivo M. Lona	Conforme  Totale:	2023	140.000,00 7.633.486,38	807.000,00	4.307.000,00	2.379.486,38

## PROSPETTO SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2023

March   Marc	111031 2110	SPESE DI INVESTIMENTO ESENCIZIO 2023				MODALITA' DI ENJANZAMENTO 2022								
March   Marc	Cap.	OGGETTO	2023	GIA' IMPEGNATO	AGGIUNTIVO 2023	Invest.	BUDGET	CONTRIBUTI PAT		Altre			Avanzo	
Description	5011	OPERE DI AMPLIAMENTO SEDE MUNICIPALE		44.701,14	188.836,79				188.836,79	44.701,14				
Description   Company														
STATE   STAT						4 000 00				30.533,57				
March   Marc				2.000,00										
100   100	5152		265.404,64	175.404,64	90.000,00	24.064,24	84.743,40			146.597,00	10.000,00			
Page	5154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	98.192,17	68.192,17	30.000,00	12.126,32	10.000,00			66.065,85	10.000,00			
MATERIAN OF THE PROPERTY CONTROL (MATERIAN)	5155	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA VIALE MAZZINI	420.000,00	420.000,00	0,00		193.953,12			226.046,88				
100   100	5160	SPESE COPERTURA CANTIERE COMUNALE	200.000,00		200.000,00		78.847,08			121.152,92				
MONTHONIAET (0 INDOMESTICAL STATE AND A	5163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MONUMENTI PUBBLICI	20.000,00		20.000,00		20.000,00							
The content of the	5180	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE	8.000,00		8.000,00	8.000,00								
100	5192	PROGETTAZIONI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIALE MAZZINI	25.000,00		25.000,00		25.000,00							
1900   NORTHWENDER PROPOSED   1900														
100										11 /00 60				
100   MANTE OF STREET, CALLED AND STREET, CONTROL   1.0 m.   1.0				5.762,62										
Section   Sect														
MANUSCONE ENTROPHISM PACING MATERIAL MATERIAL NATIONAL PROPERTY OF THE PACING	5275	IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI E TERRITORIO COMUNALI	45.193,20	45.193,20	0,00					45.193,20				
1975   PROPERTY STATE STATE AND ADDRESS   1970							49.116,26	40,00		151.585,37				
1985   1985														
MATERIAN	5282	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCUOLA MATERNA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00								
1906   MANUFACCE DEPOSITION CLASS AND A	5305	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PRESSANO	24.315,88	24.315,88	0,00			19.768,81	4.547,07					
Section   Processes   Proces						1 000 00					22.500,00			
1985   1985						4.098,93	170.000,00			7 418 44				
1985   MANUFACONE MANUFACONE PARTIA SCULLARDA   1996   1							64.797,55							
See	5360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	53.214,49	23.214,49	30.000,00	7.500,00	20.000,00			23.214,49	2.500,00			
1977   PAPE INVESTMENT 13 MICH. POLINI PICKYON PALESTMENT CLICIA METICAL.   1600   1														
Section   Sect	5369	INCARICHI TECNICI SONDAGGIO SITUAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00							
Mail		PROGETTAZIONI								35.000,00				
PALIZZADOR NOW PEONE CIMANUE	5390	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI EDIFICIO SCUOLA MEDIA	9.967,00	8.967,00	1.000,00	9.967,00								
Section   National Processing Control   1,000   1,00										36.194,81				
Section   Counting Strands Present Inflament Profit   Counting				1.478.118,70			121.873,53		1.476.245,17		7.000.00			
SSET   MANUFENCORE STRANDINAMA OPERE STRANDA   48700				4 090 66							5.000,00			
SSST   ACQUISTO FFF. (1862 E 19672 C.C. LAINS NIVA FLOS   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS						0.000,00	40.000,00			627.867,25				
SECOND   PROCETTAZION   CHRONIC STRADAL!   SAME	5586	PIAZZA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVO MONUMENTO	48.910,57	48.910,57	0,00					48.910,57				
S822   PROGETTAZION L. 100/2019 SISTEMAZIONE STR QUID JUST P22000000005   22686,4   2668,4							25.500,00							
S940   CONTR. STRACRD. VIOLIDEL FLOCO VOLONTARI DI LAVIS   26,000.00   20,000.00   308,405,70				· · ·	-	23.481,83								
6000   MANTENZIONE STRACEDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   508.65.70   609.00   605.12.00   609.00   605.12.00   609	5880	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	266.773,04	152.773,04	114.000,00		42.000,00			204.773,04	20.000,00			
6937   MANUTEXIONE STRACEDINARIA CENTRALINA DEPOELETTRICA   69.52.00   69.5						20.000,00								
6049   PRODETTAZION SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   12,000,00   12,0														
6140 MANUTENZIONE STRADROINARIA PARCHU URBANI E STRUTTURE ACCESSORIE 60.594.83 40.948.8 20.000.0 8.760,29 11.239.71 40.554.83 19.744.31.7 6146 COMPLETAMENTO E MESSAI DISCUREZZA SENTIERO DOS PANO. 22469.98 7.794.09 153067.89 7.741.52 13.289.48 6.538.81 1974.743.17 9.6146 OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI 0.000.0 9.000.0 16.500.00 16.500.00 9.000.0 9.00														
6144 COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO DOS PAION 224 481-88 71,594-06 193,087-89 7.410,52 13.289.48 6.538,81 197.443,17   6146 OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI 9,800,0 9,800,00 16.500,										10 5				
6146 OPERE DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI 9.8000 9.800,0 9.8								6.538,81						
SISTEMAZIONE ACCESSO AREA ZAMBEL   31.848.36   31.84						-,-								
6160   VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO   24.028,54   14.028,54   10.000,0   10.000,00   14.028,54   14.028,54   14.028,54   10.000,0   10.000,00   14.028,54   14	6147	INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE PERCORSI COLLINE AVISIANE	16.500,00		16.500,00	16.500,00								
PNRR INVESTIMENTO 2.3 MTC3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI NVESTIMENTO - ACQUISTI   STANDINO SILO NIDO IN LOC, FELTI - PALAZZINA H - PROGETTAZIONE   19.535.72   19.535.7	6165	SISTEMAZIONE ACCESSO AREA ZAMBEL	31.848,36	31.848,36	0,00	6.048,12				25.800,24				
NVESTIMENTO - ACQUIST    NVESTIMENTO 2.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI   NVESTIMENTO 1.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI   NVESTIMENTO 1.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI   NVESTIMENTO 1.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI   NVESTIMENTO 1.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI   NVESTIMENTO 1.4 AVORAZIONE   NVESTIMENTO 1.4 AVORAZIONE   NVESTIMENTO 1.4 AVORAZIONE   NVESTIMENTO 1.4 AVORAZIONE   NVESTIMENTO 1.4 AVORAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI   10.000,00   10.0000,00   10.0	6160	VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	24.028,54	14.028,54	10.000,00	10.000,00				14.028,54				
INVESTIMENTO - INVARICHI PROFESSIONAL    0.000.02   0.000.02   0.000.00   0.000.00   0.000.00   0.000.00		INVESTIMENTO - ACQUISTI												
INVESTIMENTO - LAVORAZION	6171	INVESTIMENTO - INCARICHI PROFESSIONALI	67.006,22	5.006,22	62.000,00					67.006,22				
PARR INVESTIMENTO 2.3 MIC3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI 10.000,0	6172	INVESTIMENTO - LAVORAZIONI	717.400,00	2.400,00	715.000,00					717.400,00				
Section   Sect	6173	PNRR INVESTIMENTO 2.3 M1C3 - RIGENERAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI - SPESA DI	10.000,00		10.000,00					10.000,00				
6245         REALIZZAZIONE NLOVO ASILO NIDO IN LOC. FELTI – PALAZZINA H         437.369.92         399.369.92         78.000,00         12.854.92         312.515,00         82.000,00         30.000,00           6247         ARREDI NUOVO ASILO NIDO         94.500,00         64.500,00         30.000,00         64.500,00         64.500,00           6316         CONTRIBUTO LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI ORATORIO DI PRESSANO         80.000,00         80.000,00         80.000,00         80.000,00							19 535 72			14.403,37				
6316 CONTRIBUTO LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI ORATORIO DI PRESSANO 80.000,00 80.000,00 80.000,00	6245	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN LOC. FELTI – PALAZZINA H	437.369,92	359.369,92			12.854,92	312.515,00			30.000,00			
	6316	CONTRIBUTO LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI ORATORIO DI PRESSANO	80.000,00	64.500,00	80.000,00									
7 151 715 02 4 703 192 24 2 359 522 68 235 400 17 1 224 752 07 239 852 62 1 650 620 03 3 593 052 13 100 000 0 0 00	6380									<u> </u>				

.151.715,02 4.793.182,34 2.358.532,68 235.409,17 1.224.752,07 338.862,62 1.669.629,03 3.583.062,13 100.000,00 0,0