

ORIGINALE



COMUNE DI LAVIS

Provincia di Trento

DETERMINA DEL CAPO SETTORE TECNICO

NR. 544 DEL 24/08/2018

N. Generale 1090

OGGETTO:	REALIZZAZIONE ELEMENTI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU STRADE DEL CENTRO ABITATO DI LAVIS. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA0 (VARIANTE N. 1).
-----------------	--

UFFICIO PROPONENTE: Edilizia Pubblica

PUBBLICATA IL 27/08/2018



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINA DEL CAPO SETTORE TECNICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE ELEMENTI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU STRADE DEL CENTRO ABITATO DI LAVIS. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA0 (VARIANTE N. 1).

UFFICIO PROPONENTE: Edilizia Pubblica/ICH

DATA: 23/08/2018

PREMESSO che gli elementi della presente determinazione a contrarre sono i seguenti:

Progetto esecutivo

Con deliberazione n. 248 del 11.10.2017 la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, elaborato dall'ing. Callegari Renato, relativo ai lavori di **"Realizzazione elementi per la moderazione del traffico su strade del centro abitato di Lavis"**, impegnando la somma di € 90.000,00 al capitolo PEG 2017 n. 5581 Missione 10 Programma 2 Macroaggregato 2.

Segue il quadro economico dell'opera:

A	Lavori	€ 72.000,00
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 68.622,49
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 3.377,51
B	Somme a Disposizione	€ 25.091,36
B.1	Imprevisti	€ 5.400,00
B.2	Spese tecniche	€ 7.091,36
B.3	Arredi	€ 4.860,00
B.4	I.v.a. 10% (su A e B.1)	€ 7.740,00
C	Totale opera	€ 97.091,36

Affidamento lavori

Il provvedimento a contrattare è stato formalizzato con determina del capo settore tecnico urbanistico n. 686 del 07.11.2017.

Con determina del capo settore tecnico urbanistico n. 698 del 09.11.2017 sono stati affidati i lavori alla ditta VALLECOS snc di Leonardi Claudio & C con sede a Ledro (TN), la quale ha

offerto un ribasso del 8,940% sull'importo a base di gara, oltre oneri di sicurezza, per un importo netto di aggiudicazione 65.865,15=.

Il contratto è stato stipulato in data 02.03.2018 n. 5423 elenco atti privati.

I lavori sono stati consegnati in data 04.06.2018.

Subappalto 1

Con determina del capo settore tecnico urbanistico n. 460 di data 04.07.2018 è stato autorizzato il subappalto alla ditta LITHOS PAV di Leone Salvino con sede in Altamura (BA), via A. Diaz 11, p.iva 06246390725. per l'esecuzione delle "opere di pavimentazione in cromofibre vba colorate" per complessivi € 1.300,24 appartenenti alla categoria prevalente OG3.

Subappalto 2

Con determina del capo settore tecnico urbanistico n. 495 di data 25.07.2018 è stato autorizzato il subappalto alla ditta EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede in Lavis (TN), via Bolzano 2-4, p.iva 01095090229 per l'esecuzione delle "opere di pavimentazione in conglomerato bituminoso" per complessivi € 11.679,62 appartenenti alla categoria prevalente OG3.

Subappalto 3

Con determina n. 503 del 31.07.2018 è stato autorizzato il subappalto relativo alle lavorazioni per "segnaletica orizzontale" - appartenenti alla categoria prevalente OG3, per complessivi Euro 1.373,36 (IVA esclusa) - alla ditta SIGNAL SRL con sede a Cavedine (TN), via Monte Stivo, 6 p.i. 01683310229, appartenenti alla categoria OG3.

Proroga termine contrattuale:

Con determinazione n.520 del 10.08.2018, a seguito di richiesta dell'impresa, è stata concessa proroga del termine contrattuale di giorni 15.

Primo SAL e primo certificato di pagamento:

Il Direttore Lavori in data 13.08.2018 prot. 18252 ha dimesso il primo stato di avanzamento lavori per Euro 55.555,63 e la proposta del primo certificato di pagamento per Euro 55.200,00.

Modifica del contratto in corso di validità (variante n. 1):

Il Direttore Lavori in data 21.08.2018 prot. 18626 ha dimesso la variante n. 1 al progetto approvato che prevede in particolare la risoluzione di alcuni problemi non evidenziati nel progetto ovvero:

- modifica segnaletica orizzontale e verticale
- predisposizione plinto e cavidotto attraversamento Baratto
- realizzazione panchine ara asilo
- sistema di raccolta e smaltimento acque bianche via Negrelli
- altre opere minori

L'importo complessivo dell'opera previsto in Euro 97.091,36 non viene modificato mentre l'importo dei lavori affidati alla ditta VALLECOS di Leonardi Claudio snc passa ad Euro 75.162,97 con un aumento del 14,12% dell'importo di contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, numero 73 del 09/10/2003 e numero 12 di data 26/02/2010;

Visto il regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale adottato con deliberazione consiliare n. 74 del 24/09/1998 e successivamente modificato da ultimo con la deliberazioni n. 84 dd. 18/12/2015;

Visto il regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali approvato con L.R. n. 8 del 27/10/99;

Visto il D.U.P 2018 - 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 19/10/2017;

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2018 - 2020 ed il bilancio di previsione 2018 - 2020 approvati con delibera consiliare n. 8 del 08/03/2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2

Vista la delibera di Giunta comunale n. 57 del 13/03/2018 avente ad oggetto. "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2018".

DETERMINA

1. Di approvare in relazione ai lavori di **"Realizzazione elementi per la moderazione del traffico su strade del centro abitato di Lavis"** affidati alla ditta VALLECOS di Leonardi Claudio snc con contratto di data 02.03.2018 n. 5423, la modifica del contratto in corso di validità (VARIANTE N. 1) secondo gli elaborati redatti dall'ing. Callegari Renato e depositati in data 23.08.2018 prot. 18626, nelle seguenti risultanze:

LAVORI A BASE DI GARA	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	maggiore spesa	minore spesa
lavori a base di gara	68.622,49	62.487,64	69.582,00	7.094,36	
oneri sicurezza	3.377,51	3.377,51	5.580,97	2.203,46	
ribasso	0,00	6.134,85			6.134,85
TOTALE	72.000,00	72.000,00	75.162,97	9.297,82	
SOMME A DISPOSIZIONE					
imprevisti	5.400,00	5.400,00	0,00		5.400,00

spese tecniche con IVA e CNPAIA	7.091,36	7.091,36	7.091,36		
panchine per asilo	4.860,00	4.860,00	0,00		4.860,00
maggiorazione spese tecniche perizia			2.567,60	2.567,60	
elementi decorativi			4.753,13	4.753,13	
IVA 10%	7.740,00	7.740,00	7.516,30		223,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.091,36	25.091,36	21.928,39		
TOTALE COMPLESSIVO	97.091,36	97.091,36	97.091,36	16.618,55	16.618,55

2. Di dare atto che la modifica del contratto in corso di validità rientra nel caso previsto dall'art. 27 c. 2 lett. f) della L.P. 2/2016 trattandosi di modifica non sostanziale e pertanto per la stessa non si rende necessario l'indizione di una nuova procedura d'appalto. In particolare si rileva che sono verificate entrambe le ipotesi previste dal citato articolo ovvero:
 - il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
 - la modifica non altera la natura complessiva del contratto.
3. Di dare atto che i maggiori lavori, pari al 14,12% dell'importo del contratto iniziale, saranno affidati alla ditta VALLECOS di Leonardi Claudio snc per Euro 9.297,82 mediante atto di sottomissione da sottoscrivere unitamente al verbale nuovi prezzi n. 1 con n. 4 NP (da NP01 a N04).
3. Di dare atto che i nuovi prezzi sono stati desunti dal prezziario vigente al momento della stipula del contratto o mediante apposita analisi.
4. Di dare atto che per i maggiori lavori viene concesso aumento del tempo contrattuale per l'esecuzione degli stessi di giorni 15.
5. Di dare atto che non vi è maggiore spesa rispetto all'impegno già assunto al capitolo PEG n. 5581 Missione 10 Programma 2 Macroaggregato 2.
6. Di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 24 – comma 2 – del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo approvato con delibera consiliare 82 del 12.11.98 il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 187 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
7. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 e s.m., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento ai sensi dell' art. 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale".

Lavis, lì 24/08/18

Il Responsabile
del Settore Tecnico Urbanistico
ing. Giuliano Farina

OGGETTO:	REALIZZAZIONE ELEMENTI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU STRADE DEL CENTRO ABITATO DI LAVIS. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA0 (VARIANTE N. 1).
-----------------	--

TIPO DI PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE NELL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI:

- DETERMINA NON RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
- AFFIDAMENTO DIRETTO – SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE CON ADEGUATA MOTIVAZIONE
- AFFIDAMENTO DIRETTO – CON SORTEGGIO DEL SOGGETTO CON CUI CONTRATTARE
- AFFIDAMENTO DIRETTO – A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE
- AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A SEGUITO CONFRONTO CONCORRENZIALE
- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
- PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO
- AFFIDAMENTO ORDINARIO - PROCEDURA RISTRETTA O APERTA
- ALTRO CASO PARTICOLARE: _____

Responsabile del procedimento RUP: _Chistè geom. Ivo_____

Direttore Lavori o Fornitura: _ Chistè geom. Ivo_____

CODICE CUP:

- NR. J31B17000520004... NON RICHiesto PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

CODICE CIG:

- NR. 72629197A7..... NON RICHiesto PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

- ACQUISITA E REGOLARE (D.U.R.C)
- ACQUISITA E REGOLARE (dich sostitutiva di certificazione – art. 5, comma 14 bis, D.L. 70/2011)
- NON RICHiesta PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012:

- EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER PRIMA REGISTRAZIONE
- EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER LIQUIDAZIONE PARZIALE
- EFFETTUATA COMUNICAZIONE SU SISTEMA SICOPAT PER SALDO E CHIUSURA POSIZIONE
- NON RICHiesta PER LA FATTISPECIE IN OGGETTO

Lavis, ...23.08.2018.

Il Proponente _Chistè geom. Ivo



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuliano Farina;1;1645888



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1468**

Settore Proponente: **Tecnico**

Ufficio Proponente: **Edilizia Pubblica**

Oggetto: **REALIZZAZIONE ELEMENTI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU STRADE DEL CENTRO ABITATO DI LAVIS. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA0 (VARIANTE N. 1).**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998, in relazione all'attestazione di copertura finanziaria dell'impegno si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE: IMP. 9990599/1 CAP. 5581

Data 24/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Andrea Turra;1;5423712